



施工前



施工後



養生



清掃作業(コンパウンドにて汚れ、油脂除去)



遮熱加工



ダクトにて排気



施工前店内 (暑さの為遮熱シートが貼ってありました。)



施工完了後店内

<フミンコーティング検証試験>

検証場所 : 茨城県SM テナント美容室

検証日時 : 2017年6月27日

<検証 : 赤外線カット試験>

※発砲スチロールに黒い鉄板を入れ、施工ガラス及び未施工ガラスに張り付け、2分間赤外線ライトを照射して鉄板の温度上昇を比較する。



(検証開始)

<未施工ガラス>

<フミンコーティング施工ガラス>



21.5°C



21.7°C

(1分後)



59.5°C



32.8°C

(2分後)



75.8°C



46.2°C

温度差 29.6°C